



รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น G
อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ประธานที่ประชุม

๑. พระมหาสุเทพ สุปัญโญ ประธานกรรมการ

ผู้เข้าประชุม

๒. พระมหาศุภชัย ปิยธมมชโย กรรมการ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา กรรมการ
๕. พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พระมหาธารชัน จิตตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๒. นายฉัตรชัย บัวเกิด รองผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ฯ
๓. พระแสงสุริ อธิภทฺโท นักจัดการงานทั่วไป กองอาคารสถานที่ฯ
๔. นางสาวญาณุศุภินท์ อินทร์กรุงเก่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสภาฯ
๔. นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ผู้รับจ้าง

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา

เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑.๑ เรื่อง อนุมัติโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มจร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

พระมหาสุเทพ สุปณฺธิโต ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดแผนและนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นรมณีสถานเกื้อกูลต่อการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและคณะทำงานได้ดำเนินการ และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ และได้ทดรองทำแปลงสาธิตบริเวณพื้นที่หลังสถานพยาบาล และปัจจุบันมีผลผลิตสามารถจัดส่งเข้าโรงครัวได้จำนวนหนึ่ง นั้น

เพื่อการนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มจร. ตามคำสั่งที่ ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ และได้มีการขออนุมัติโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มจร. โดยใช้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์ของอธิการบดี จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่ว่างบริเวณระหว่างอุโบสถกลางน้ำถึงสนามฟุตบอลในเนื้อที่ดินประมาณ ๒๘ ไร่ เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อจัดทำโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒. เพื่อจัดทำแปลงพุทธเกษตรสาธิตในพื้นที่ว่างเปล่าของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำวัตถุดิบ ผลผลิตเข้าสู่โรงครัวมหาวิทยาลัย

๓. เพื่อให้นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และศึกษาในการทำโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒ เรื่องเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ

๑.๒.๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มจร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มจร. ตามคำสั่งที่ ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ และได้มีการขออนุมัติโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มจร. โดยใช้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์ของอธิการบดี จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่ว่างบริเวณระหว่างอุโบสถกลางน้ำถึงสนามฟุตบอลในเนื้อที่ดินประมาณ ๒๘ ไร่ เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความทราบแล้ว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน ได้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการ กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำสั่งที่ ๓๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการจัดจ้างและตรวจรับงานปรับปรุงพื้นที่เตรียมการตามโครงการพุทธเกษตรสาธิตฯ ดังกล่าว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

๑.๒.๒ เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับงานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อดำเนินการตามโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มจร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มจร. ตามคำสั่งที่ ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ และได้มีการขออนุมัติโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มจร. โดยใช้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์ของอธิการบดี จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่ว่างบริเวณระหว่างอุโบสถกลางน้ำถึงสนามฟุตบอลในเนื้อที่ดินประมาณ ๒๘ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ แปลง เพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ความทราบแล้ว นั้น

เพื่อการนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามคำสั่งที่ ๓๔๘/๒๕๖๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดขอบเขตงานและราคากลางสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ทั้ง ๒ แปลง ดังนี้

ส่วนแปลงที่ ๑ ด้านติดสนามฟุตบอลพื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ในวงเงินราคากลางทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๒๓,๖๕๙ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่เป็นสระบัวสำหรับเป็นที่พักผ่อนแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการและยกร่องคันดินเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว

ส่วนแปลงที่ ๒ ด้านติดอุโบสถกลางน้ำ พื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ในวงเงินราคากลางทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๖๖,๘๗๖ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อปรับพื้นที่ยกร่องคันดินเพื่อการสัญจรและเป็นทางระบายน้ำเชื่อมต่อกันแปลงที่ ๑ และปรับพื้นที่เป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร กรรมการและเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า เนื่องจากคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการโครงการพุทธเกษตรสาธิตฯ ยังหาหรือรายละเอียดรูปแบบการปรับพื้นที่ส่วนแปลงที่ ๒ ไม่แล้วเสร็จ หากแต่โครงการดังกล่าวซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ต้องเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นแนวทางในการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อการระดมทุน คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ จึงให้เร่งดำเนินการปรับพื้นที่ในส่วนแปลงที่ ๑ ไปพลางก่อนโดยไม่ต้องรอรายละเอียดขอบเขตงานในส่วนแปลงที่ ๒

๑.๒.๓ เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มจร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร กรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำสั่งที่ ๓๕๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางได้จัดทำขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณระหว่างอุโบสถกลางน้ำถึงสนามฟุตบอลในเนื้อที่ดินประมาณ ๒๘ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ แปลง ดังนี้

ส่วนแปลงที่ ๑ ด้านติดสนามฟุตบอลพื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ในวงเงินราคากลางทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๒๓,๖๕๙ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่เป็นสระบัวสำหรับเป็นที่พักผ่อนแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการและยกร่องคันดินเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว

ส่วนแปลงที่ ๒ ด้านติดอุโบสถกลางน้ำ พื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ในวงเงินราคากลางทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๖๖,๘๗๖ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อปรับพื้นที่ยกร่องคันดินเพื่อการสัญจรและเป็นทางระบายน้ำเชื่อมต่อกันแปลงที่ ๑ และปรับพื้นที่เป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัว

ในการนี้ กลุ่มงานพัสดุ กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างซึ่งได้รับอนุมัติแล้วตามบันทึกที่ ศธ ๖๑๐๐.๔/๒๑๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ อีกทั้งได้ออกหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบอาชีพด้านการรับจ้างถมดินและปรับพื้นที่ที่สนใจเข้ายื่นเสนอราคาตามรายละเอียดขอบเขตงาน โดยมีผู้สนใจยื่นเสนอราคาจำนวน ๓ ราย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้ประชุมพิจารณาการยื่นเสนอราคา ดำเนินการเจรจาต่อรองราคาและประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพุทธเกษตรสาธิตฯ ทั้ง ๒ แปลง คือ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ทั้งนี้ ได้รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างตามบันทึกที่ ศธ ๖๑๐๐.๔/๓๐.๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง พิจารณาตรวจรับการส่งมอบงานปรับปรุงพื้นที่แปลงที่ ๑ ตามโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติจ้าง นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๓,๖๕๙ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เพื่อ

ปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณระหว่างอุโบสถกลางน้ำถึงสนามฟุตบอลตามโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนแปลงที่ ๑ ด้านติดสนามฟุตบอลพื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๒ งาน โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

ในการนี้ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ (ผู้รับจ้าง) ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพุทธเกษตรสาธิตฯ ส่วนแปลงที่ ๑ ตามแบบรูปรายการและขอบเขตงาน ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ระยะ ต่อ เมตร	ปริมาณ พื้นที่ ต่อ เมตร	จำนวนดิน (คิว)	ราคา หน่วย ละ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	งานขุดร่อง ขนาด ๘.๐๐ เมตร มีความลึก ๒.๐๐ เมตร และตั้งคันดินรอบใหญ่กว้างขนาด ๖.๐๐ เมตร และมีความยาวขนาด ๒๐๑.๐๐ เมตร	๒๐๑	๘.๓๓๓	๑,๘๗๕.๘๓	๓๐	๕๖,๒๗๘
๒	งานขุดร่อง ขนาด ๓.๓๐ เมตร มีความลึก ๒.๐๐ เมตร และตั้งคันดินกว้างขนาด ๖.๐๐ เมตรและมีความยาวขนาด ๒๐๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ร่องคันดิน	๑,๘๐๘	๔.๓	๗,๗๗๘.๗๐	๓๐	๒๓๓,๓๖๑
๓	งานขุดร่องคันดินขวาง ขนาด ๖.๐๐ เมตร มีความลึก ๓.๐๐ เมตร และมีความยาวขนาด ๘๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ร่องคันดิน	๘๔	๑๓.๕	๑,๑๓๔	๓๐	๓๔,๐๒๐
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						๓๒๓,๖๕๙

บัดนี้ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ (ผู้รับจ้าง) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วซึ่งเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ในขอบเขตงานและภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอส่งมอบงานและขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๒๓,๖๕๙ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มจร. ตามคำสั่งที่ ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยใช้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์ของอธิการบดี จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการโครงการพุทธเกษตรสาธิตฯ ได้ประชุมและกำหนดให้ใช้พื้นที่ว่างบริเวณระหว่างอุโบสถกลางน้ำถึงสนามฟุตบอลในเนื้อที่ดินประมาณ ๒๘ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ แปลง คือ

ส่วนแปลงที่ ๑ ด้านติดสนามฟุตบอลพื้นที่จำนวน ๑๓ ไร่ ๒ งาน เพื่อดำเนินการปรับพื้นที่เป็นสระบัวสำหรับเป็นที่พักผ่อนแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการและยกร่องคันดินเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว

ส่วนแปลงที่ ๒ ด้านติดอุโบสถกลางน้ำ พื้นที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน เพื่อปรับพื้นที่ยกร่องคันดินเพื่อการสัญจรและเป็นทางระบายน้ำเชื่อมต่อกันแปลงที่ ๑ และปรับพื้นที่เป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัว

เพื่อการนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลางเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามคำสั่งที่ ๓๔๘/๒๕๖๒ ซึ่งได้จัดทำขอบเขตงานสำหรับการปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณระหว่างอุโบสถกลางน้ำถึงสนามฟุตบอลในเนื้อที่ดินประมาณ ๒๘ ไร่ ทั้งนี้ ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๒ แปลง โดยในส่วนแปลงที่ ๑ ด้านติดสนามฟุตบอลพื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ได้ออกแบบการปรับพื้นที่เป็นสระบัวสำหรับเป็นที่พักผ่อนแก่ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการและยกร่องคันดินเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว

และได้กำหนดราคากลางทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๒๓,๖๕๙ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้

๑. งานขุดร่อง ขนาด ๘.๐๐ เมตร มีความลึก ๒.๐๐ เมตร และตั้งคันดินรอบใหญ่กว้าง ขนาด ๖.๐๐ เมตร และมีความยาวขนาด ๒๐๑.๐๐ เมตร

๒. งานขุดร่อง ขนาด ๓.๓๐ เมตร มีความลึก ๒.๐๐ เมตร และตั้งคันดินกว้างขนาด ๖.๐๐ เมตรและมีความยาวขนาด ๒๐๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ร่องคันดิน

๓. งานขุดร่องคันดินขวาง ขนาด ๖.๐๐ เมตร มีความลึก ๓.๐๐ เมตร และมีความยาว ขนาด ๘๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ร่องคันดิน

เมื่อที่ประชุมได้รับฟังรายละเอียดของรูปแบบการปรับปรุงพื้นที่แปลงที่ ๑ แล้ว คณะกรรมการ ได้ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พร้อมทั้งทำการวัดพื้นที่ความกว้าง ความยาวและความลึกของร่องคันดินทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่กำหนด ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้ผ่านการตรวจรับงานปรับปรุงพื้นที่การขุดและยกร่องคันดินในส่วนพื้นที่ แปลงที่ ๑ ตามโครงการพุทธเกษตรสาธิตฯ ในวงเงิน ๓๒๓,๖๕๙ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหกร้อย ห้าสิบบาทถ้วน)

๒. เห็นชอบให้ กรรมการและเลขานุการ จัดทำรายงานผลการพิจารณาตรวจรับงาน ปรับปรุงพื้นที่ตามข้อ ๑ เพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ผู้รับจ้าง ต่อไป

๔.๒ เรื่อง พิจารณาตรวจรับการส่งมอบงานปรับปรุงพื้นที่แปลงที่ ๒ ตามโครงการพุทธเกษตร สาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร กรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติจ้าง นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ ๔๗๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๖,๘๗๖ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อ ปรับปรุงพื้นที่ว่างบริเวณระหว่างอุโบสถกลางน้ำถึงสนามฟุตบอลตามโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนแปลงที่ ๒ ด้านติดอุโบสถกลางน้ำ พื้นที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ความทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ (ผู้รับจ้าง) ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามโครงการพุทธ เกษตรสาธิตฯ ส่วนแปลงที่ ๒ ตามแบบรายการและขอบเขตงาน ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ระยะ ต่อ เมตร	ปริมาณ พื้นที่ ต่อ เมตร	จำนวนดิน (คิว)	ราคา หน่วย ละ	จำนวนเงิน (บาท)
๑	งานขุดร่อง ขนาด ๘.๐๐ เมตร มีความลึก ๓.๐๐ เมตร และตั้งคันดินรอบใหญ่กว้างขนาด ๖.๐๐ เมตร และมีความยาวขนาด ๒๐๑.๐๐ เมตร	๒๐๑	๑๖.๕๐	๓,๓๑๖.๕๐	๓๐	๙๙,๔๙๕
๒	งานขุดร่อง ขนาด ๓.๓๐ เมตร มีความลึก ๒.๐๐ เมตร และตั้งคันดินกว้างขนาด ๖.๐๐ เมตรและมีความยาว ขนาด ๒๐๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ร่องคันดิน	๑,๘๐๙	๔.๓๐	๘,๗๗๘.๗๐	๓๐	๒๖๓,๓๖๑

ที่	รายละเอียด	ระยะ ต่อ เมตร	ปริมาณ พื้นที่ ต่อ เมตร	จำนวนดิน (คิว)	ราคา หน่วย ละ	จำนวนเงิน (บาท)
๓	งานขุดร่องคันดินขวาง ขนาด ๖.๐๐ เมตร มีความลึก ๓.๐๐ เมตร และมีความยาวขนาด ๘๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ร่องคันดิน	๘๔	๑๓.๕๐	๑,๑๓๔	๓๐	๓๔,๐๒๐
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						๓๖๖,๘๗๖

บัดนี้ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ (ผู้รับจ้าง) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วซึ่งเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ในขอบเขตงานและภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอส่งมอบงานและขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๖๖,๘๗๖ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสโร กรรมการและเลขานุการ เสนอที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการดำเนินการโครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มจร. ตามคำสั่งที่ ๑๓๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามโครงการและใช้งบประมาณจากงบยุทธศาสตร์ของอธิการบดี จำนวนเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ใช้พื้นที่ว่างบริเวณระหว่างอุโบสถกลางน้ำถึงสนามฟุตบอลในเนื้อที่ดินประมาณ ๒๘ ไร่ โดยแบ่งพื้นที่เป็น ๒ แปลง นั้น

เพื่อการนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่ส่วนแปลงที่ ๒ ด้านติดอุโบสถกลางน้ำ พื้นที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน โดยออกแบบพื้นที่ยกร่องคันดินเพื่อการสัญจรและเป็นทางระบายน้ำเชื่อมต่อกันแปลงที่ ๑ และปรับพื้นที่เป็นแปลงปลูกพืชผักสวนครัว รวมทั้งได้กำหนดราคากลางในวงเงินราคากลางทั้งสิ้นเป็นเงิน ๓๖๖,๘๗๖ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดงาน ดังนี้

๑. งานขุดร่อง ขนาด ๘.๐๐ เมตร มีความลึก ๓.๐๐ เมตร และตั้งคันดินรอบใหญ่กว้างขนาด ๖.๐๐ เมตร และมีความยาวขนาด ๒๐๑.๐๐ เมตร

๒. งานขุดร่อง ขนาด ๓.๓๐ เมตร มีความลึก ๒.๐๐ เมตร และตั้งคันดินกว้างขนาด ๖.๐๐ เมตรและมีความยาวขนาด ๒๐๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ร่องคันดิน

๓. งานขุดร่องคันดินขวาง ขนาด ๖.๐๐ เมตร มีความลึก ๓.๐๐ เมตร และมีความยาวขนาด ๘๔.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ร่องคันดิน

เมื่อที่ประชุมได้รับฟังรายละเอียดของรูปแบบการปรับปรุงพื้นที่แปลงที่ ๒ แล้ว คณะกรรมการได้ออกตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง พร้อมทั้งทำการวัดพื้นที่ความกว้าง ความยาวและความลึกของร่องคันดินทั้งหมดซึ่งเป็นไปตามแบบรายการที่กำหนด ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้

๑. เห็นชอบให้ผ่านการตรวจรับงานปรับปรุงพื้นที่การขุดและยกร่องคันดินในส่วนพื้นที่แปลงที่ ๒ ตามโครงการพุทธเกษตรสาธิตฯ และเห็นชอบให้อนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน ๓๖๖,๘๗๖ บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

๒. เห็นชอบให้ กรรมการและเลขานุการ จัดทำรายงานผลการพิจารณาตรวจรับงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้กับ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ผู้รับจ้าง ต่อไป

เมื่อสมควรแก่เวลา ประธานที่ประชุมกล่าวอนุโมทนาขอบคุณผู้เข้าประชุมทุกท่าน แล้วกล่าวปิดประชุม และกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา



(พระมหาสุเทพ สุพนฺธิโต)
ประธานที่ประชุม



(พระมหาศุภชัย ปิยะมณฺชโย)
กรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร)
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

ใบส่งมอบงาน

นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ บัตรประชาชนเลขที่ 3 1406 00060 10 5

ที่อยู่เลขที่ 91/3 หมู่ที่ 5 ตำบลพะยอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

นมัสการ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติสั่งจ้าง กระทบ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แปลงที่ 1 ด้านติดสนามฟุตบอล จำนวนเนื้อที่ดินประมาณ 13 ไร่ 2 งาน ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 461/2562 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นั้น

บัดนี้ กระทบ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบรูปรายการที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ระยะ ต่อ เมตร	ปริมาณ พื้นที่ ต่อ เมตร	จำนวนดิน (คิว)	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานขุดร่อง ขนาด 8 เมตร มีความลึก 2 เมตร และตั้งคันดินรอบใหญ่กว้างขนาด 6 เมตร และมีความยาวขนาด 201 เมตร	201	9.333	1,875.93	30	56,278
2	งานขุดร่อง ขนาด 3.30 เมตร มีความลึก 2 เมตร และตั้งคันดินกว้างขนาด 6 เมตร และมีความยาวขนาด 201 เมตร จำนวน 9 ร่องคันดิน	1,809	4.30	7,778.70	30	233,361
3	งานขุดร่องคันดินขวาง ขนาด 6 เมตร มีความลึก 3 เมตร และมีความยาวขนาด 84 เมตร จำนวน 1 ร่องคันดิน	84	13.50	1,134	30	34,020
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						323,659

ดังนั้น กระทบ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ผู้รับจ้าง จึงขอส่งมอบงานปรับปรุงพื้นที่แปลงที่ 1 ดังกล่าว พร้อมทั้งขอเบิกเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 323,659 บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อไป

จึงนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูง

ขอนมัสการ

สมพงษ์ พงษ์เจริญ
(นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ)

ผู้รับจ้าง/ผู้ส่งมอบงาน

ดร.เจน, ผอ. กอ.อ.
ดร.ทองหล่อ
[Signature]
(พระมหาสุเทพ สุปญฺญโท)
ร.อ.อำนวยการสำนักเกษตรกรรมสวนภายใน
[Signature]

ใบส่งมอบงาน

นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ บัตรประชาชนเลขที่ 3 1406 00060 10 5

ที่อยู่เลขที่ 91/3 หมู่ที่ 5 ตำบลพะยอม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

นมัสการ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติจ้าง กระทบ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่แปลงที่ 2 ด้านติดอุโบสถกลางน้ำ จำนวนเนื้อที่ดินประมาณ 13 ไร่ 2 งาน ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 473/2562 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 นั้น

บัดนี้ กระทบ ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ตามแบบรูปารายการที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

ที่	รายละเอียด	ระยะ ต่อ เมตร	ปริมาณ พื้นที่ ต่อ เมตร	จำนวนดิน (คิว)	ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)
1	งานขุดร่อง ขนาด 8 เมตร มีความลึก 3 เมตร และตั้งคันดินรอบใหญ่กว้างขนาด 6 เมตร และมีความยาวขนาด 201 เมตร	201	16.50	3,316.50	30	99,495
2	งานขุดร่อง ขนาด 3.30 เมตร มีความลึก 2 เมตร และตั้งคันดินกว้างขนาด 6 เมตรและมีความยาวขนาด 201 เมตร จำนวน 9 ร่องคันดิน	1,809	4.30	8,778.70	30	233,361
3	งานขุดร่องคันดินขวาง ขนาด 6 เมตร มีความลึก 3 เมตร และมีความยาวขนาด 84 เมตร จำนวน 1 ร่องคันดิน	84	13.50	1,134	30	34,020
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน						366,876

ดังนั้น กระทบ นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ ผู้รับจ้าง จึงขอส่งมอบงานปรับปรุงพื้นที่แปลงที่ 2 ดังกล่าว พร้อมทั้งขอเบิกเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 366,876 บาท (สามแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ต่อไป

จึงน้อมส่งมอบด้วยความเคารพอย่างสูง

ชนนมัสการ

สมพงษ์ พงษ์เจริญ

(นายสมพงษ์ พงษ์เจริญ)

ผู้รับจ้าง/ผู้ส่งมอบงาน

สมพงษ์ พงษ์เจริญ
ร.ก.ผู้ช่วยการสำนักงานตรวจสวนภายใน
(พระมหาสุเทพ สุปญฺชโ) ๒๖ ๖๕ ๖๒



การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำหรับงานปรับปรุงพื้นที่โครงการพุทธเกษตรสาธิต บูรณาการกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น G

อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

ลำดับ ที่	ชื่อ / (ฉายา) นามสกุล	ตำแหน่ง	ลงนามผู้เข้าประชุม
๑	พระมหาสุเทพ สุปณฺธิโต	ประธานกรรมการ	
๒	พระมหาศุภชัย ปิยธมฺมชโย	กรรมการ	
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทพล ใจเย็น	กรรมการ	
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เย็นใจมา	กรรมการ	
๕	พระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร	กรรมการและเลขานุการ	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ / (ฉายา) นามสกุล	ตำแหน่ง / ตัวแทนผู้ร่วมประชุม	ลงนามผู้เข้าประชุม
๑	นายฉัตรชัย บัวเกิด	รองผู้อำนวยการ กองอาคารฯ	
๒	พระแสงสุริ อธิภทฺโท	นักจัดการงานทั่วไป กองอาคารฯ	
๓	นางสาว สันติ อธิภทฺโท	นักศึกษาร บ.ศ.ค.	
๔	พ.อ. นพรัตน์ อธิภทฺโท	ผู้ช่วยอธิการบดี	
๕	นายสมพงษ์ อธิภทฺโท	ผู้ช่วยเจ้า	

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.